

K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme	0606260	E	1401	JVA Zwickau, Neubau
Teilmaßnahme	00001			Baufeldfreimachung

Ebene: KKE ohne FB Angabe

Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg. su. vorauss./fats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4+6-3)
1	2	3	4	5	6			8
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
	nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74

Kostenkontrolleneinheiten

2100	KKE 2 - Baustelleneinrichtung	188.241,54	0,00	213.924,99	214.559,51		190.869,63	26.317,97
2120	KKE 4 - Rückbau komplett	5.846.930,39	0,00	7.308.169,53	10.071.960,94		5.351.235,59	4.225.030,55
2130	KKE 5 - Altlastenbeseitigung	1.283.253,83	600.000,00	0,00	0,00		0,00	-683.253,83
2190	KKE 6 - Schrottverwertung	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	1,00
4400	KKE 3 - Elektroinstallation	516.595,00	48.520,76	453.597,45	447.436,29		254.186,42	-20.637,95
5000	KKE 1 - vorgezogene Leistungen	402.381,39	0,00	320.264,23	322.582,38	<input checked="" type="checkbox"/>	322.582,38	-79.799,01
5300	KKE 7 - Umsetzung Wasserturm	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5400	KKE 8 - DB Freistellung	286.102,00	2.136,80	283.936,20	285.439,19		270.205,62	1.473,99
7300	KKE 10 - Architekten- und Ing.-leistung	1.383.386,68	475.120,27	1.225.671,76	1.112.366,54		817.533,62	204.100,13
7700	KKE 11 - allg. Baunebenkosten	90.459,17	78.710,97	10.430,48	10.122,68		10.003,68	-1.625,52
7720	KKE 9 - Wachschutz	15.450,00	0,00	141.253,19	141.893,41		80.547,28	126.443,41

K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6		8	9
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
noch nicht vert. Gesamtkosten		0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74
Kostenkontrolleneinheiten								
5000	KKE 1 - vorgezogene Leistungen	402.381,39	0,00					-79.799,01
	15 Freund-Dächer		16 K 60683	1.422,10	1.422,10	✓	1.422,10	
5300	KKE 7 - Umsetzung Wasserturm	130.200,00	130.200,00					0,00
5400	KKE 8 - DB Freistellung	286.102,00	2.136,80					1.473,99
	01 DB Energie GmbH		15 V 60375	279.650,00	279.650,00		264.416,43	
	02 Deutsche Bahn AG		15 D 601270	2.023,00	2.023,00	✓	2.023,00	
	03 Deutsche Bahn AG		16 D 601122	934,15	2.437,14	✓	2.437,14	
	04 DB Kommunikationstechnik GmbH		16 K 62080	1.329,05	1.329,05	✓	1.329,05	
7300	KKE 10 - Architekten- und Ing.-leist.	1.383.386,68	475.120,27					204.100,13
	01 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 614013	252.657,01	252.657,01		215.201,31	
	02 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 650009	7.399,75	4.015,18	✓	4.015,18	
	03 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 650005	8.005,73	8.005,73		7.605,44	
	04 Planungsbüro ETA		14 D 611034	138.982,60	41.236,59		111.198,05	
	05 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 601179	2.975,00	2.975,00		1.497,69	
	06 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 612007	11.978,14	11.978,14		10.513,21	
	07 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 632007	288.749,81	288.749,81		63.637,21	
	08 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 632006	233.407,31	233.407,31		148.183,50	
	09 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 614021	108.754,85	104.628,82		132.378,76	
	10 bioplan Gutachterbüro		14 D 613002	51.004,59	43.701,81	✓	43.701,81	
	11 G.U.B. Ingenieur AG		14 D 612009	18.059,64	18.059,64		0,00	
	12 Vermessungsbüro Hans-Peter Keller		14 D 601250	1.660,05	1.660,05	✓	1.660,05	

K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme	0606260	E	1401	JVA Zwickau, Neubau
Teilmaßnahme	00001			Baufeldfreimachung

Ebene: Aufträge pro KKE

Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6		8	9
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
noch nicht vert. Gesamtkosten		0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74
Kostenkontrollereinheiten								
2100	KKE 2 - Baustelleneinrichtung	188.241,54	0,00					26.317,97
	01 SP Bau GmbH		15 A 60303	210.926,37	210.731,21		187.041,33	
	02 Wasserwerke Zwickau GmbH		15 V 60426	2.998,62	3.828,30		3.828,30	
2120	KKE 4 - Rückbau komplett	5.846.930,39	0,00					4.225.030,55
	01 F & R Industriedemontage und Abbruch		15 O 60304	6.965.581,47	6.965.581,47		4.987.352,72	
	02 Accura NTV KG		15 V 60441	1.041,43	1.041,43		1.041,43	
	03 IGE Werrabahn Eisenach e.V.		15 V 60444	4.462,50	4.012,50		4.012,50	
	04 ELA Container GmbH		15 V 60446	12.387,90	12.387,90		12.387,90	
	05 Ullrich-Krane		15 V 60447	16.868,25	16.868,25		16.868,25	
	06 Ullrich-Krane		15 V 60448	24.990,00	24.990,00		24.990,00	
	07 GSS Nutzfahrzeug GmbH & Co. KG		15 V 60449	612,01	612,01		612,01	
	08 Röbel/Mürtz Eisenbahn GmbH - RME		15 V 60450	74.154,85	117.988,50		117.988,50	
	09 Gleis- und Signalbau Uwe Dietrich		15 V 60462	31.649,48	31.649,48		31.649,48	
	10 Ullrich-Krane		15 K 63265	8.346,66	8.346,66		8.346,66	
	11 SDV Vergabe GmbH		15 H 60134	192,78	192,78		192,78	
	12 Analytec Dr. Steinhau		16 K 60253	1.106,70	1.106,70		1.106,70	

K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6		8	9
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74
Kostenkontrolleinheiten								
2120	KKE 4 - Rückbau komplett	5.846.930,39	0,00					4.225.030,55
	13 Rüdiger Warg		16 K 60539	2.746,52	4.320,38	✓	4.320,38	
	14 Freund-Dächer		16 K 60847	3.404,00	2.926,45	✓	2.926,45	
	16 SCHOB Grünbau GmbH		16 K 61472	4.855,20	9.330,40	✓	9.330,40	
	17 G.U.B. Ingenieur AG		16 D 601198	1.773,58	1.773,58	✓	1.773,58	
	18 Montan Factoring GmbH		16 H 60104	6,00	6,00	✓	6,00	
	19 Reischl Gebäude- & Energietechnik GmbH		16 K 62276	1.398,67	1.234,92	✓	1.234,92	
	20 Montan Factoring GmbH		16 H 60137	410,77	410,77	✓	410,77	
	21 Grüne Liega Westsachsen e. V.		16 K 62892	720,00	720,00	✓	720,00	
	22 NK Abbruch-und Sanierung GmbH		16 B 60435	37.934,76	37.934,76		0,00	
	23 NK Abbruch-und Sanierung GmbH		16 B 60441	113.526,00	113.526,00		123.964,16	
	24		17 B 60040	0,00	115.000,00		0,00	
	25		17 A 60041	0,00	2.600.000,00		0,00	
2130	KKE 5 - Altlastenbeseitigung	1.283.253,83	600.000,00					-683.253,83
2190	KKE 6 - Schrottverwertung	0,00	1,00					1,00
4400	KKE 3 - Elektroinstallation	516.595,00	48.520,76					-20.637,95
	01 Lippmann GmbH Elektroinstallation &		14 K 62616	8.889,62	8.048,51	✓	8.048,51	
	02 Lippmann GmbH Elektroinstallation &		14 K 62618	9.207,27	10.014,80	✓	10.014,80	
	03 Elektro Lehmann		15 A 60272	362.543,86	356.939,96		184.821,95	
	04 Zwickauer Energieversorgung GmbH		15 K 62006	1.992,80	1.992,80	✓	1.992,80	

K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg. su. vorauss./ tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6		8	9
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74
Kostenkontrolleneinheiten								
4400	KKE 3 - Elektroinstallation	516.595,00	48.520,76					-20.637,95
05	Zwickauer Energieversorgung GmbH		15 K 62007	4.738,08	4.738,08	✓	4.738,08	
06	Telekom Deutschland GmbH		15 V 60524	23.863,00	23.352,51	✓	23.352,51	
07	Zwickauer Energieversorgung GmbH		16 V 60022	40.000,00	40.000,00		18.868,14	
08	DB Services GmbH		16 K 60514	883,58	883,58	✓	883,58	
09	Elektro Lehmann		16 K 61024	992,71	979,52	✓	979,52	
10	DB Kommunikationstechnik GmbH		16 K 61129	202,30	202,30	✓	202,30	
11	DB Services GmbH		16 K 61133	284,23	284,23	✓	284,23	
5000	KKE 1 - vorgezogene Leistungen	402.381,39	0,00					-79.799,01
02	Hölscher Wasserbau GmbH		14 K 62257	9.310,20	10.708,86	✓	10.708,86	
03	Lengsfelder Recycling u. Abbruch GmbH		14 A 60389	55.712,29	74.056,48	✓	74.056,48	
04	Alpin Maler und Werterhaltung GmbH		14 A 60390	176.322,45	165.644,91	✓	165.644,91	
05	Hölscher Wasserbau GmbH		14 K 62584	9.326,07	9.020,78	✓	9.020,78	
06	Freund-Dächer		14 F 60443	21.892,67	21.194,47	✓	21.194,47	
07	Alpin Maler und Werterhaltung GmbH		14 K 63237	10.989,67	5.302,37	✓	5.302,37	
08	Freund-Dächer		15 K 60751	7.819,94	7.819,94	✓	7.819,94	
09	Freund-Dächer		15 K 60824	7.165,44	7.165,44	✓	7.165,44	
10	Freund-Dächer		15 K 60871	1.930,78	1.932,32	✓	1.932,32	
11	NK Abbruch- und Sanierung GmbH		15 K 61013	10.912,30	10.829,00	✓	10.829,00	
12	Freund-Dächer		15 K 61089	1.774,15	1.774,15	✓	1.774,15	
13	Freund-Dächer		15 K 61090	2.209,83	2.192,23	✓	2.192,23	
14	Freund-Dächer		15 K 61962	3.476,34	3.519,33	✓	3.519,33	

K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg. su. vorauss./ tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6		8	9
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74
Kostenkontrolleneinheiten								
7300	KKE 10 - Architekten- und Ing.-Leist.	1.383.386,68	475.120,27					204.100,13
14	Obeth und Riedl Dr.		14 D 601338	00	2.592,71	874,65	874,65	
17	G.U.B. Ingenieur AG		14 D 601339	00	2.882,06	2.882,06	2.882,06	
18	G.U.B. Ingenieur AG		15 D 601009	00	2.890,39	2.690,47	2.690,47	
19	G.U.B. Ingenieur AG		15 D 601010	00	1.573,66	1.573,66	1.573,66	
20	G.U.B. Ingenieur AG		15 D 601011	00	600,59	600,59	600,59	
23	Buchholz & Partner GmbH		15 D 601059	00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	
24	Vermessungsbüro Hans-Peter Keller		15 D 601110	00	654,50	654,50	654,50	
28	G.U.B. Ingenieur AG		14 D 601340	00	119,11	119,11	119,11	
29	G.U.B. Ingenieur AG		15 D 601163	00	833,00	833,00	833,00	
30	hdk Ingenieurgesellschaft mbH		15 D 619003	00	20.273,14	20.273,14	13.543,96	
31	G.U.B. Ingenieur AG		15 D 601249	00	886,79	886,79	886,79	
33	Vermessungsbüro Jeschek		15 D 601395	00	654,50	654,50	654,50	
35	BAeR Agentur f. Bodenaushub GmbH		15 D 632008	00	10.936,10	10.936,10	0,00	
36	Vermessungsbüro Jeschek		15 D 615012	00	3.156,01	3.156,01	0,00	
37	Vermessungsbüro Jeschek		16 D 601099	00	3.156,01	3.156,01	3.156,01	
38	G.U.B. Ingenieur AG		16 D 601101	00	1.413,96	1.294,96	1.294,96	
39	Henneker Zillinger Beratende		16 D 631014	00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	
40	Vermessungsbüro Jeschek		16 D 601293	00	2.975,00	4.266,15	4.266,15	
41	Ingenieurbüro Eckert GmbH		17 D 601010	00	2.528,75	2.528,75	0,00	
7700	KKE 11 - allg. Baunebenkosten	90.459,17	78.710,97					-1.625,52
01	Flessa Burkhard		15 V 60494	00	4.440,08	4.440,08	4.440,08	
02	Stadtverwaltung Zwickau		15 H 60111	00	79,04	79,04	79,04	

K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6		8	9
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74
Kostenkontrolleneinheiten								
7700	KKE 11 - allg. Baunebenkosten	90.459,17	78.710,97					-1.625,52
04	Stadtverwaltung Zwickau		15 H 60011	00	30,00	✓	30,00	
05	Stadtverwaltung Zwickau		15 H 60012	00	263,45	✓	263,45	
06	Stadtverwaltung Zwickau		15 H 60044	00	105,38	✓	105,38	
07	Landratsamt Zwickau		15 V 60168	00	35,00	✓	35,00	
08	Landratsamt Zwickau		15 V 60285	00	271,45	✓	271,45	
09	Landratsamt Zwickau		16 V 60079	00	788,80	✓	788,80	
10	Foto Atelier Gärtner		16 K 60713	00	1.930,18	✓	1.930,18	
11	Ökobüro R. Peuschel		16 D 601091	00	1.606,50	✓	1.350,00	
12	G.U.B. Ingenieur AG		16 D 601164	00	440,30	✓	440,30	
13	Ökobüro R. Peuschel		16 D 601204	00	321,30	✓	270,00	
14	SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg		17 V 60076	00	119,00		0,00	
7720	KKE 9 - Wachschatz	15.450,00	0,00					126.443,41
01	HECTAS Facility Services Stiftung&Co.KG		15 A 60330	00	138.346,44		77.000,31	
02	Tormaster		16 K 61864	00	310,78	✓	310,78	
03	Zaunbau Hartmut Pöhler		16 K 61865	00	2.595,97	✓	3.236,19	