

## K306BI (i23) Übersicht Kostenkontrolle

Maßnahme	0606260	E	1401	JVA Zwickau, Neubau
Teilmaßnahme	00001			Baufeldfreimachung

Ebene: KKE ohne FB Angabe

## Maßnahme: 0606260 E 1401 JVA Zwickau, Neubau

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch. Verg. su. vorauss./ tats. Abr.-Summe	abge rech net	AZ, SZ, NZ, ...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4+6-3)
1	2	3	4	5	6			8
Maßn	JVA Zwickau, Neubau	10.143.000,00	1.334.689,80	14.492.840,80	16.957.504,29		10.634.994,16	8.149.194,09
	nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baufeldfreimachung	10.143.000,00	1.334.689,80	9.957.247,83	12.606.360,94		7.297.164,22	3.798.050,74

## Kostenkontrolleneinheiten

2100	KKE 2 - Baustelleneinrichtung	188.241,54	0,00	213.924,99	214.559,51		190.869,63	26.317,97
2120	KKE 4 - Rückbau komplett	5.846.930,39	0,00	7.308.169,53	10.071.960,94		5.351.235,59	4.225.030,55
2130	KKE 5 - Altlastenbeseitigung	1.283.253,83	600.000,00	0,00	0,00		0,00	-683.253,83
2190	KKE 6 - Schrottverwertung	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	1,00
4400	KKE 3 - Elektroinstallation	516.595,00	48.520,76	453.597,45	447.436,29		254.186,42	-20.637,95
5000	KKE 1 - vorgezogene Leistungen	402.381,39	0,00	320.264,23	322.582,38	<input checked="" type="checkbox"/>	322.582,38	-79.799,01
5300	KKE 7 - Umsetzung Wasserturm	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5400	KKE 8 - DB Freistellung	286.102,00	2.136,80	283.936,20	285.439,19		270.205,62	1.473,99
7300	KKE 10 - Architekten- und Ing.-leistur	1.383.386,68	475.120,27	1.225.671,76	1.112.366,54		817.533,62	204.100,13
7700	KKE 11 - allg. Baunebenkosten	90.459,17	78.710,97	10.430,48	10.122,68		10.003,68	-1.625,52
7720	KKE 9 - Wachschatz	15.450,00	0,00	141.253,19	141.893,41		80.547,28	126.443,41