

1	2	3	4	5					6	7	8
PÄA Ild. Nr.	Datum	Ver- anlasser	Inhalt	Zu erwartende Mehrkosten (€ brutto)					Zeit	Status	Bemerkung
				KG 300	KG 400	KG 500	KG 700 *	Summe			
1	24.01.2017	Nutzer	Vergitterung aller Fenster Gebäude H mit Ausnahme der Fenster der Verwaltung	182.676	0	0	17.324	200.000	-	z. T. in der Planung berücksichtigt	Nachträgliche Nutzerforderung gem. 2. Nutzerkoordination 2 vom 24.01.2017 / Fortlaufender Fragekatalog, Pkt. 170: zusätzliche Fenstervergitterungen am Gebäude H. Berücksichtigt wurde zunächst eine Vergitterung der Fenster im EG und im 1. OG auf der Seite der Haftmauer (85.942 EUR brutto KG300).
2	24.01.2017	Nutzer	Stahlhastraumtüren "Waldheim" und Fachdiensthaustüren mit Glasausschnitten	161.900	0	0	16.100	178.000	-	in der Planung berücksichtigt	Nachträgliche Nutzerforderung gem. 2. Nutzerkoordination 2 vom 24.01.2017: Änderung von 513 Holzhastraumtüren in "Waldheim-Türen" und Glasausschnitt bei acht Diensthaustüren.
3	10.01.2017	SIB/DU	Eigenwärmeerzeugung nicht als Contracting-Modell	0	928.700	0	92.300	1.021.000	-	in der Planung berücksichtigt	Entfall Eigenwärmeerzeugung als Contraction-Modell (siehe E-Mail DU vom 10.01.2017).
4	07.02.2017	GP	Belastetes Erdmaterial (auf TM1/TM2)	0	0	203.720	21.280	225.000	-	in der Planung berücksichtigt	Sicherungsmaßnahmen für die Böschungsauffüllung (Fläche F1) mit Z1 bis Z2.1 Material gem. Vorabstimmung GUB/Plan2 vom 07.02.2017 (Annahme; Verbringungs-konzeption liegt zur KoBe nicht vor)
5	20.12.2016	Nutzer	Abtrennung der Freistundenhöfe A und B zu den Hafthausfassaden A, B, C mit Ordnungszäunen	59.270	0	0	5.730	65.000	-	in der Planung berücksichtigt	Nutzerforderung gem. Nutzerkoordination1, Pkt. 01.1.9, vom 20.12.2016: Abtrennung der Freistundenhöfe A und B zu den Hafthausfassaden A, B, C mit Ordnungszäunen.
6	14.02.2017	Nutzer	Anprallschutz zur Sicherheitszentrale und zur Anstaltsmauer neben der Zufahrtsstr.	31.200	0	0	3.800	35.000	-	in der Planung berücksichtigt	Nutzerforderung gem. Anmerkungen zum Sicherheitskonzept am 14.02.2017: Anprallschutz zur Sicherheitszentrale und zur Anstaltsmauer neben der Zufahrtsstr.
7	10.03.2017	Nutzer	Ergänzung der Datenanschlüssen in den Grundrissplänen der Hafträume, Erstellung Schema, Erstellung Kostenberechnung, Ergänzung Beschreibung	0	400.000	0	35.000	435.000	8 Wochen Planung	nicht berücksichtigt	Unabhängig von der beschriebenen Gefangenentelefonie auf den Haftfluren, ist in jedem Einzelhaftraum entsprechend der Baurichtlinie für den sächsischen Justizvollzugsbau - ein Kat 7 Anschluss, in Gemeinschaftshafträumen zwei Anschlüsse, vorzusehen. Mit diesem Anschluss sollen die technischen Voraussetzungen für die Telefonie und Nutzung von Intra- bzw. Internet gegeben sein. Diese Telefonie und IT-Nutzung erfolgt nicht über das dienstliche Landesnetz.
8	17.03.2017	Nutzer	Ergänzung Brandschutz, Sicherheitskonzept	0	120.000	0	15.000	135.000	8 Wochen Planung	nicht berücksichtigt	Das Brandschutzkonzept sieht für die Hafthäuser vor, dass bei Brandalarm vier Etagen mit jeweils zwei nebeneinander liegende Hafträume als ein Brandabschnitt in der Zentrale angezeigt werden. Im Rahmen der weiteren Planung (baulich-technische Sicherheit) muss für eine schnelle Personenrettung und Brandbekämpfung eine Lösung gefunden werden, die zum Beispiel für die Sicherheitszentrale die Etage des Brandesalarms genau definierbar macht bzw. vor Ort eine eindeutige Lokalisierung des betroffenen Haftraumes ermöglicht.

Summe berücksichtigt (KG300-500)

1.470.732

Summe nicht berücksichtigt (KG300-500)

616.734

Gesamtsumme (KG300-500)**2.087.466**

*Die Summe KG 700 stellt eine grobe Schätzung dar und muss bei Umsetzung mit dem GP verhandelt werden. Die Kostendeckung innerhalb der KG 700 ist gegeben.